

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--015

签发：薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 06 月 29 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	刘煌晖

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

- 1、2#、3#地块汇流箱安装完成，4 平方电缆放线完成 10 万米。
- 2、1#、2#、3#、4#箱逆变基础已经浇筑完成。1 号地现在没有打桩施工，原因是没有与村民协调好。
- 3、开关站电缆沟、SVG 设备基础、事故油池、屋面及女儿墙压顶、填充墙砌筑等工序施工已完成。

二、下周计划是：

- 1、计划完成三队地块所有箱逆变基础。
- 2、计划完成三队地块高压电缆回填。
- 3、计划直流电缆到位。
- 4、计划开关站屋面防水完成。
- 5、计划开关站室内设备基础槽钢铺设。
- 6、计划完成电缆沟砌筑。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、直流电缆和 4 平方线需要尽快到货。
- 2、组件需要尽快到货，以免影响施工。

监理单位：

- 1、光伏区部分支架与支架接地扁铁连接部位没有安装弹垫。
- 2、光伏场区施工区域已经安装好的电缆等没有做好成品保护工作，比如光纤裸放在道路旁，难以确保不会被压而被损坏。施工单位应该对每道做好的工序、材料和设备等应该做好成品保护工作。

3、开关站应该尽快对防雷接地网进行施工，并做好报验工作。

4、现场施工人员在作业时没有佩戴安全帽，施工单位应该加强对施工人员安全管理，提高安全意识。

5、施工现场施工进度缓慢，施工单位应该尽快的做好施工倒排计划，并严格按照此计划施工，加快施工进度，保证工程按期并网。

6、施工单位应该对工程隐蔽工序严格按照程序进行报验，相关工序也应该严格按照规范和设计图纸进行施工。

7、进场的原材料施工单位应尽快的进行取样送检工作，施工资料要与施工进度同步。

建设单位：

1、对已经完成的工序，施工单位应该尽快将资料补齐。监理单位应该督促施工单位资料报审等相关事情。

2、施工单位应该对1号地块和大棚施工材料等问题尽快落实。

3、开关站施工进度应该加快，做好施工倒排进度计划。

4、在安全方面，监理单位和施工单位应定期组织安全培训并留有培训记录，加强安全管理。要让现场每个施工人员和管理人员都提高安全意识，确保工程无安全、质量事故。

5、施工中原材料等相关文件应该整理报审。

6、光伏区存在的问题施工单位应该尽快的整改，并且向监理报验。材料采购问题施工单位应该制定相关的采购计划。

7、监理单位在现场巡视检查的时候应该携带设计图纸，严格控制每道施工工序按图施工。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.6.29.

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 月 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
孙月强	中利新能源		134 2639 9794	
郭玉刚	正衡监理公司	总监	18665734907	
陈国亮	宁波建工		13958202969	
赵永松	正衡监理		13706124544	
刘旭峰	正衡监理		13237088399	
陈泽龙	宁波建工		1865804618	
孙全民	宁波建工		18666398701	