

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--017

签发：薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 07 月 14 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	赵焕柱

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

- 1、开关站室内抹灰完成，室外抹灰完成 90%
- 2、外线 36 号塔基础模板安装及浇筑完成，进场 2×50 和 2×70 及 2×95 直流电缆 13 盘。光伏场区汇流箱已安装 12 个区，1×4 线已敷设 10mw.
- 3、开关站 SVG 设备基础、事故油池顶板浇筑完成、主变基础和避雷针基础浇筑完成。

二、下周计划是：

- 1、计划开关站屋面防水施工。
- 2、计划开关站室内设备间粉刷工作。
- 3、计划一号地块打桩恢复施工。
- 4、计划汇流箱到箱变 1 至 5 区电缆敷设。
- 5、计划 14 号 15 号塔基础施工。
- 6、计划 34 号 35 号铁塔组装施工。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、直流电缆和 4 平方线需要尽快到场。
- 2、组件需要尽快到场，以免影响施工。

监理单位：

- 1、本周施工单位不按时参加监理例会，会上对施工提出批评。
- 2、光伏场区光伏板公母线未固定绑扎在槽钢内，要求施工单位应及时整改。
- 3、开关站电子设备间电缆沟桥架应分层制作按图施工。

4、现场施工人员在作业时没有佩戴安全帽，施工单位应该加强对施工人员安全管理，提高安全意识。

5、施工现场施工进度缓慢，施工单位应该尽快的做好施工倒排计划，并严格按照计划施工，加快施工进度，保证工程按期并网。

6、施工单位应该对工程隐蔽工序严格按照程序进行报验，相关工序应该严格按照规范和设计图纸进行施工。

7、施工单位应对进场材料尽快的进行取样送检，施工资料要与施工进度同步。

建设单位：

1、对已经完成的工序，施工单位应该尽快将资料补齐完善。监理单位应该督促施工单位资料报审等相关事宜。

2、施工单位资料项目名称不能填写错误以免资料返工。

3、监理单位在会议上所提出的质量问题，施工单位要及时整改。

4、施工单位应先以 1 至 5 区先施工。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.7.14

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

7.14

冯月霞	正阳中街	134 26399774
张翠	田川南充	18903789852
孙剑	平邑金凯	14795093707
陈金鹏	联盛	13657901261
王鸿来	联盛	
赵x焕柱	正衡监理	13706124544
陈军龙	宁骏建工	18658041618
杨仁康	监理	13782136443