

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--018

签发：薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 07 月 21 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	赵焕柱

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

1、开关站室内外抹灰完成，室内地板砖铺贴除设备间以外都已经完成铺贴。屋面防水已经完成，围墙砖垛砌筑完成，避雷针组装完成。

2、外线 14 号和 15 号塔基础浇筑完成，正在施工 19 号塔基础垫层。光伏场区汇流箱已安装 12 个区，1 区至 3 区 1×4 线敷设完成。svg 设备正在安装，35kv 变压器正在安装。

二、下周计划是：

1、计划开关站窗户安装。

2、计划开关站室外涂料施工，电气设备安装照明及静电地板施工，室外接地施工。

3、计划 6 区直 11 区电缆沟回填施工。

4、计划汇流箱到箱变 1 至 5 区电缆敷设。

5、计划 19 号塔基础施工。

6、计划箱变设备安装 1 区至 4 区。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

1、由于暴雨把道路冲毁需要修复。

2、二次设备没进场的要及时组织到场，组件需要尽快到场，以免影响施工。

监理单位：

1、进场的材料需要复试的，施工单位应及时取样送检。

2、隐蔽工程隐蔽前施工单位要按程序报验，经验收合格后才能进行下道

工序施工。

3、设备进场经各方验收合格后才能安装，施工单位资料要有设备验收记录。

4、现场施工人员在作业时没有佩戴安全帽，施工单位应该加强对施工人员安全管理，提高安全意识。

5、施工现场施工进度缓慢，施工单位应该尽快的做好施工倒排计划，并严格按照计划施工，加快施工进度，保证工程按期并网。

6 施工单位在浇筑混凝土前没有浇注申请，要及时把混凝土浇注申请补齐。

7、施工单位应对进场材料及设备做好成品保护。

建设单位：

1、对已经完成的工序，施工单位应该尽快将资料补齐完善。监理单位应该督促施工单位资料报审等相关事宜。

2、监理单位在会议上所提出的质量问题，施工单位要及时整改。

	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016. 7. 21

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

2167 2006年 月 日

[illegible]