

# 监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--019

签发：薛生财

|       |          |       |                           |
|-------|----------|-------|---------------------------|
| 会议地点  | 施工项目部会议室 | 会议时间  | 2016 年 07 月 27 日<br>15:00 |
| 会议主持人 | 赵焕柱      | 会议记录人 | 方浩                        |

## 会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

## 本次会议内容：

### 施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

1、开关站一次设备安装完成，室内地板砖贴除设备间以外都已经完成铺贴。窗户安装完成。围墙抹灰完成。

2、34 号 35 号塔架安装，外线 14 号和 15 号塔基基础浇筑完成，正在施工 30 号塔基基础垫层。光伏场区低压电缆敷设 1 区至 5 区。1×4 平方线敷设 1 区至 4 区完成。35kv 变压器安装完成，箱逆变基础 1 区至 7 区、12 区浇筑完成，。

二、下周计划是

1、计划 5 区 1×4 平方线敷设。

2、计划开关站室外涂料施工，电气设备安装照明及静电地板施工，室外接地施工。

3、计划 5 区电缆沟回填施工。

4、计划吊装 1 区至 5 区箱逆变设备。

5、计划 19 号塔基础施工，34 号 35 号塔架安装。

6、6 区至 12 区开挖低压电缆沟。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

1、交流电缆及 1×4 平方线进场。

2、二次设备没进场的要及时组织到场，组件需要尽快到场，以免影响施工。

### 监理单位：

1、进场的材料需要复试的，施工单位应及时取样送检，这周检查没有送

检。

2、光伏场区 5 区低压电缆敷设完成，验收合格后要组织人员及时回填。

3、设备进场经各方验收合格后才能安装，施工单位资料要有设备开箱检验记录。

4、现场施工人员在作业时没有佩戴安全帽，施工单位应该加强对施工人员安全管理，提高安全意识。

5、施工现场施工进度缓慢，施工单位应该尽快的做好施工倒排计划，并严格按照计划施工，加快施工进度，保证工程按期并网。

6 箱逆变设备再进场 4 台，有利于施工单位施工减少吊车费用，便于施工管理。

7、开关站施工进度需要加快，做好施工工序安排。土建人员离场后未见外墙涂料施工人员。应及时组织人员进场施工。

#### 建设单位：

1、对已经完成的工序，施工单位应该尽快将资料补齐完善。监理单位应该督促施工单位资料报审等相关事宜。

2、监理单位在会议上所提出的质量问题，施工单位要及时整改。

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
|      | 正阳县军耕新能源科技有限公司 |      |            |
| 抄送单位 | 宁波建工建乐工程有限公司   |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2016.7.28. |

附件：监理例会会议签到表



# 监理例会会议签到表

时间: 2016年09月27日

| 姓名  | 工作单位 | 职务 | 电话          |
|-----|------|----|-------------|
| 赵焕柱 | 正德监理 |    | 13706124544 |
| 杨永平 | "    |    | 13982136443 |
| 陈国亮 | 宁波建工 |    | 13958202969 |
| 田峰  | 宁波建工 |    | 13777030949 |
| 陈泽龙 | 宁波建工 |    | 18658041618 |
| 孙剑  | 艳金凯  |    | 14795093707 |
| 张俊  | 打桩   |    | 13654880805 |