

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--020

签发：薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 08 月 03 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	方浩

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

- 1、3 区、5 区放低压电缆线，全部回填完成。
- 2、4 区汇流箱开始接线。
- 3、11 区开挖电缆沟。
- 4、开关站室内外开始整体刮大白。

二、下周计划是：

- 1、1 至 4 区汇流箱接线，
- 2、吊装箱逆变。
- 3、开关站室内室外粉刷完成。
- 4、二次电缆材料到货进场。
- 5、外线 19#塔基基坑浇筑；12#、13#塔基基础交出完成。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、1#地块砍伐证没有办理，导致无法施工。
- 2、土地协调问题还没解决。导致无法施工。
- 3、开关站技术协议存在差异，SVG 设备品牌厂家不一样，接地变的规格用量不一样。。
- 4、21#、27#、16#没协调好，导致施工缓慢。

监理单位：

- 1、施工单位应在上道工序自检合格后并按程序报验。
- 2、开关站接地施工缓慢，二次电缆材料还没进场。

3、汇流箱接线、包扎不标准；经监理员现场指导，已解决。

4、监理单位下发的监理通知单，施工单位应及时回复并整改。

5、现场施工人员在施工过程中没有佩戴安全帽，施工现场垃圾随意乱放。施工单位应该加强对安全的重视与管理，严格按照有关规程规范做好安全文明施工。

6、施工单位应该合理安排材料到场计划和增加施工人员以满足施工现场人员的需求，避免延误工期而影响并网。

7、施工单位应对进场的材料和设备做好成品保护。


8、进场原材料需要复试的施工单位应做好取样送检工作，施工过程资料施工单位应随工程进度保持同步。

建设单位：

- 1、施工单位相关资料问题尽快完善。
- 2、对现场的安全问题，三方应该采取定期或不定期方式进行严格检查。
- 3、施工单位对材料/设备到场应申请进行开箱检测，并留有书面检测记录。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016. 08. 03

附件：监理例会会议签到表



监理例会会议签到表

时间: 2016年08月03日

姓名	单位名称	职务	电话	邮箱
赵永强	正衡监理	监理工程师	13706124544	57085529@qq.com
杨平			13982136443	
陈泽龙	宁波建工		18658341618	
周峰	宁波建工		13777030949	
方强	正衡监理		1879789774	
孙剑	平邑金凯		14785093707	