

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号 JXM88-021

签发 薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 08 月 11 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	方浩

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

- 1、低压电缆黑色 4 平方线到货 90310 米，红色四平方线 69920 米。
- 2、光纤到货 6000 米。
- 3、开关站室外粉刷完成 80%。
- 4、塔基挖土完成 1 基，塔基浇筑完成 2 基。
- 5、铁塔安装完成 3 座。
- 6、导线、电缆安装已完成 5000 米；通信光缆安装已完成 5000 米。

二、下周计划是：

- 1、计划完成开关站所有涂料及室内地板砖铺设。
- 2、计划完成开关站场区道路浇筑。
- 3、计划二次设备进场进行安装。
- 4、计划完成外线 30#铁塔组立，完成 21#、27#基坑协调。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1 外线所有资料送检，及施工过程中的资料均未提交。

监理单位：

- 1、施工单位应在上道工序自检合格后并按程序报验。
 - 2、开关站接地施工缓慢，二次电缆材料还没进场。
 - 3、监理单位下发的监理通知单，施工单位应及时回复并整改。
 - 4、现场施工人员在施工过程中没有佩戴安全帽，施工现场垃圾随意丢弃。
- 施工单位应该加强对安全的重视与管理，严格按照有关规程规范做好安全文

明施工。

5、施工单位应该合理安排材料到场计划和增加施工人员以满足施工现场人员的需求，避免延误工期而影响并网。

6、施工单位应对进场的材料和设备做好成品保护。

7、进场原材料需要复试的施工单位应做好取样送检工作，施工过程资料施工单位应随工程进度保持同步。

建设单位：

1、施工单位相关资料问题尽快完善。

2、对现场的安全问题，三方应该采取定期或不定期方式进行严格检查。

3、施工单位对材料/设备到场应申请进行开箱检测，并留有书面检测记录。

主送单位	正阳县军耕新能源有限公司		
抄送单位	宁波建工建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.8.11

附件：监理例会会议签到表

