

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--022

签发 薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 08 月 17 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	方浩

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

1、1-5 区汇流箱接线完成；1-12 区 1×4 平方线敷设完成。

2、11 区低压电缆沟开挖。

3、开关站室内外刮大白完成，开关站室外场地硬化及模板安装完成，围墙二次修补完成。

4、外线 21#、27#基坑开挖完成。

5、二次设备进场。

二、下周计划是：

光伏场区：

1、计划进行 15#螺旋桩及跟踪支架、大棚桩位放样。

2、计划对场区 6#、7#、8#区进行光纤敷设及高压电缆回填。

3、计划完成 13#区、14#区箱逆变基坑垫层浇筑。

开关站：

1、计划进行开关站一次设备安装接线。

2、计划完成开关站室内外地坪浇筑。

外线：

1、计划完成外线 21#、及 27#塔基浇筑。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

1、土地问题需要解决。

2、2#地块树木要砍伐。

监理单位:

1、施工单位在施工低压电缆完成后应在上道工序自检合格后并按程序报验。

2、1-5 区箱逆变安装前准备工作要做好, 保证安装质量。

3、5-12 区直流电缆开挖完成, 要及时组织验收, 验收合格后及时回填。

4、开关站二次设备安装要及时组织施工, 避免延误工程进度。

5、接地变压器的规格与协商文件不一致。

6、监理单位下发的监理通知单, 施工单位应及时回复并整改。

7、进场原材料需要复试的施工单位应做好取样送检工作。

建设单位:

1、组件到场时间, 根据外线确定组件数量到场。

2、SVG 基础槽钢要及时除锈防腐。

3、低压电缆施工完成自检合格后按程序报验。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.8.18

附件: 监理例会会议签到表

品理列会会议签到表

孙剑 平邑金凯

14795093707

杨小军 监理

13982136443

王鸿来 UNISUN

13324125792

赵以焕柱 正德监理

13706124544

陈国亮 宁波建工

13958202969

高峰 宁波建工

13777030949

陈泽龙 宁波建工

18658041618

方浩 监理

18797819774