

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXM88--024

签发：薛发财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 08 月 31 日 15:00
会议主持人	杨仁康	会议记录人	方浩
会议主题： 关于施工中质量、安全、资料等事宜。			
本次会议内容： 施工单位： 一、本周完成的工作量及本周材料到场数量： 1、6-12 方阵低压电缆已全部敷设完成。 2、6、8、10、11 方阵汇流箱接线完成，7、9 方阵汇流箱接线正在进行； 12 方阵汇流箱安装完成。 3、6、7、8、10、11 方阵人工回填低压电缆沟完成。 4、7、8、9、10、11、12 方阵机械开挖高压电缆沟及电缆敷设完成，已验收隐蔽；15 方阵支架安装。 5、站用变已完成 320 米电缆敷设及隐蔽。 6、开关站盘柜接线完成。 7、外线 19#铁塔开始组立。 二、下周计划是： 1、继续进行场区一队地块支架安装。 2、完成大棚基础浇筑。 3、二队地块直流电缆沟回填。 4、开挖 15 方阵箱变基础基坑。 5、督促间隔改造，设备安装施工。 6、19#铁塔组立。 7、确定接地变的更换有关事宜。 8、站用变电杆移位。 9、土建收尾。			

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、1-5 方阵交流电缆穿管未到场。
- 2、光伏区有部分树木未砍伐。
- 3、土地问题需要解决。
- 4、外线所有资料送检，及施工过程中的资料均未提交。

监理单位：

- 1、 组件安装质量有部分不达标，要求施工单位对不达标的组件重新整改安装，保证施工质量。
- 2、 电缆沟的回填工作要在监理检查验收后及时完成。
- 3、 现场施工人员在施工过程中没有佩戴安全帽，施工现场垃圾随意丢弃。施工单位应该加强对安全的重视与管理，严格按照有关规程规范做好安全文明施工。
- 4、 施工单位应该合理安排材料到场计划和增加施工人员以满足施工现场人员的需求，避免延误工期而影响并网。
- 5、 开关站的电气设备已安装完成，要求施工单位加强对设备的看管和保护，防止电气设备原配件丢失和损坏。
- 6、 进场原材料需要复试的施工单位应做好取样送检工作，施工过程中材料施工单位应随工程进度保持同步。
- 7、 要加快场区 1-5 逆变电缆头制作及接线。

建设单位：

- 1、 施工单位相关资料问题尽快完善。
- 2、 对现场的安全问题，三方应该采取定期或不定期方式进行严格检查。
- 3、 施工单位对材料设备到场应申请进行开箱检测，并留有书面检测记录。
- 4、 要求以后的周例会施工班组长尽可能参加，解决施工中的存在的问题。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建安建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.8.31

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

时间：2016年8月31日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨心康	宁波监理		13982136443	
周峰	宁波建工		13777030949	
陈祥龙	宁波建工		18658041618	
王邦耀	电二			
孙剑	平邑金凯		4078093707	
方浩	宁波监理		18797819774	
冯忠兴	宁波建工		13958201778	
郭伟强	宁波建工		1377179395	