

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--026

签发：薛子刚

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 07 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	杨恒恒

会议主题：

关于施工中质量、进度、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

- 1、本周进场材料光伏组件 87 箱，进场 7 台箱变设备。
- 2、外线架线安装 27 号塔至 36 号塔正在施工。
- 3、光伏场区：3 区、4 区组件安装施工。
- 4、10KV 交接试验完成
- 5、光伏场区 15 号箱逆变基础模板安装。

二、下周计划是

- 1、外线架线施工 27 区至 34 区。
- 2、光伏场区 1 区至 5 区组件安装，增加施工人员。
- 3、光伏场区 15 号箱逆变基础浇筑。
- 4、开关站：直流柜、交流柜电瓶安装好，下周进行调试，视频监控安装。


三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、12 月 15 日建设单位、施工单位、监理单位、运维人员准备好相应资料，运维人员要持证上岗并有运维方案。

监理单位：

一、光伏场区：

1. 支架穿心螺栓没有施工。



2. 组件与组件没有连接。
3. 接地网扁铁没有连接。
4. 箱逆变基础内墙面及地面需清理。
5. 组件安装人员少，需增加施工人员，满足 12 月底并网需要。

二、 外线：

1. 外线塔接地极没有与塔连接。
2. 塔基础未做防护帽。
3. 外线施工进度慢，需增加人员。
4. 施工资料及时整理上报。

三、 开关站：

1. 开关站二次设备调试与安装。
2. 开关站室外墙面裂缝处需修补及粉刷。
3. 开关站内水、暖、电，及未完成工作需及时施工，确保在 12 月底并网发电。
4. 施工资料需及时整理上报。

建设单位：

1. 注重开关站、光伏厂区、外线的施工进度、质量、安全。
2. 施工单位应组织好材料采购，满足现场施工需要，确保 12 月底并网发电。

	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 07 日

监理例会会议签到表

时间：2016年12月7日

[illegible]