

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--027

签发：薛恒恒

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 15 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	杨恒恒

会议主题：

关于施工中质量、进度、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

- 1、1 号至 13 号塔架线正在施工。
- 2、开关站安装监控施工。
- 3、光伏场区 3 区、5 区组件安装正在施工，3 区穿心螺栓打孔安装。
- 4、光伏场区 2 区箱逆变设备与基础预埋铁焊接。
- 5、光伏场区 15 区支模板、箱逆变安装施工。

二、下周计划是

- 1、外线 14 号至 15 号塔架线施工。
- 2、下周计划到场光伏组件 3000 块。
- 3、开关站设备计划 12 月 18 日到货，完成水电施工。
- 4、3 区至 5 区光伏组件安装。
- 5、开关站设备安装及调试。
- 6、光伏场区电气施工。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、间隔改造需要协调。

监理单位：

1. 组件材料供应不及时，不能满足施工进度要求。
2. 组件安装人员少，需增加施工人员。
3. 施工单位管理人员要检查外线施工质量和施工进度。

4. 开关站设备安装人员应及时进场，组织施工。

建设单位：

1. 为保证按计划并网发电，要求施工单位在 12 月 16 日开关站设备调试人员及时进场，若人员不能及时进场，每延误一日则罚款一万元。

2. 低压电缆施工辅材及配件，要满足施工进度需要，现场管理人员要检查施工质量，以确保 12 月底并网发电。

	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 15 日

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 2 月 4 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
陈泽龙	宁波建工		1521538816	
孙明霞	申利		13426399794	
范立年	电气		13079510860	
张红	电气			
赵文程	正衡监理		13706124544	
陈国亮	宁波建工		13958202969	
张红	正衡监理		1557151172	