

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-14

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 6 月 2 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

十二、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- （1）管理区室外基础完成 80%，综合楼室外电缆沟完成 50%。
- （2）光伏支架安装累计完成 3100 组，组件安装完成 2950 组（总量）。
- （3）除施工便道及搅拌站外，西山地锚灌筑完成，15#-22#箱逆变设备就位完成。
- （4）保护屏、开关柜到场的已就位完成，外线 13#、14#、16#、20#杆塔组立已完成。
- （5）综合楼外墙腻子施工完成、外墙涂料施工完成 60%。
- （6）外线：13#、14#、16#、20#杆塔组立已完成。

2. 下周进展情况：

- （1）室外电缆沟施工完成，室外设备基础施工完成。
- （2）全力配合业主及兄弟单位并网发电。
- （3）支架、组件材料倒运、安装，支架安装累计完成 3420 组，组件累计完成 3350 组。
- （4）外线：10-12#、15#杆塔组立，准备放线。

3. 其他：

- 1、东山光伏方阵电气施工工作面交接完成。
- 2、市安单位定当全力以赴在 6 月 5 号之前保质保量的把西山光伏组件安装完成。

3. 需解决的工程问题：

- 1、箱变基础上人孔高为 250，导致箱变侧门无法全面打开，是否拆除？

二、监理项目部：

- 1、要求 7 天内一二次敷设、对线、接线、对点施工全部完成。

- 2、要求省建单位及时上报设备调试和吊装方案以及电气施工计划。
- 3、外线施工单位必须加大人力，提升施工速度，同时保证施工安全 and 质量。
- 4、光伏区汇流箱开关必须处于断开状态，避免人员触电事故的发生。
- 5、各单位施工资料请尽快补齐，于下周一之前上报监理项目部。
- 6、光伏区直流缆桥架敷设的外观要求整齐有序、有条有理。

十五、业主项目部：

- 1、箱变基础上人孔妨碍箱式变压器开门的允许拆除，要求拆除后统一美观。
- 2、加强光伏区的成品保护（组件、线缆等），由于下雨地面植被疯长，注意除草。
- 3、外线电缆和光纤的到货时间请尽快上报我方。
- 4、一二次敷设、对线、接线、对点施工要求 7 天内全部完成。
- 5、设备调试方案和吊装方案要求及时上报。
- 6、省建单位电气施工计划及时上报，否则我方无法及时沟通厂家安排人员前来安装调试，对此造成的工期延误有你们方负责。
- 7、外线施工必须在本月 10 号内完成所有工作，具备并网验收条件。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 6 月 2 日
------	----------------	------	----------------

注 本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第十次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范 中 华	邢台中太		
王 宝 旭	邢台中太		
周 中 华	邢台中太		
赵 祖 峰	正衡		
李 尚 明	正衡		
张 川 宇	安泰公司		
刘 晓 东	省建		