

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

# 会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

# 会议纪要

编号: B61-017

工程名称: 邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦) 签发:

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 7 月 2 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	针对河北建设集团安装工程有限公司现场施工汇报以及后续安排		

注: B61\_为监理例会、B62\_为专题会议、B63\_为机构内部会议

## 省建汇报:

### 目前省建余留的工作:

- 1、12#、13#方阵高低电缆敷设完成、汇流箱线已完,(9号基础今天浇筑)。
- 2、5#、6#、7#、8#、9#方陈没有完成,东西山的接地极没有完成。
- 3、管理区:地坪、路灯(照明)、围墙、护坡、蓄水池、排水。

### 光伏区:

- 1、接地极、道路、前期没按设计及规范要求施工的和前期已提出没整改的(电缆桥架、接地极、汇流箱安装接线等)。
- 2、12#、13#、9#、11#电缆及控制线敷设、汇流箱的安装接线、自检、测试。(对已发电的区域有问题的整改)。
- 3、3#、4#、5#、7#、8#箱变基础施工、箱变和逆变安装、汇流箱安装,接地线沟开挖、地线敷设及接地极安装(严格按图纸要求进行)。

### 监理、业主:

- 1、东山前期没有整改的继续整改,质监提出的问题请及时整改完成。
- 2、东山接地极尽快施工,必须测试合格,因为目前已发电了,必须确保电气设备安全运行。
- 3、东山光伏区接线时所有调整的组串联线,必须整理出来,便于设计重新出接线图也便于维护。

- 4、目前东山光伏区已通电，闲散及非施工人员不得入内，凡进入东山光伏区施工的人员必须事先，以申请单方式向本电站站长提交施工内容及区域，经电站站长同意后方可进入施工，凡没有通过电站站长同意而进光伏区施工的，出现任何意外后果自负。
- 5、因光伏区部分区域已并网，现要求你单位尽快提交带电作业施工方案（措施），报监理业主审批。
- 6、甲供材料不足请提前一个月与甲方沟通，甲方在监理例会上多次提及，后续施工由于材料不足导致窝工问题你方自行承当，另外请尽快提交本工程现场所有电缆用量统计清单。
- 7、现场所有施工人员必须做好用电安全作业培训，提升工人安全思想观念和操作技能，杜绝安全事故的发生。
- 8、厂区箱逆变基础、盖板、散水、台阶、室外设备与基础之间间隙的封堵以及地面以上的基础粉刷工作请尽快按设计文件和规范进行施工。
- 9、电缆的铺砂盖砖前后的报验工作，以及箱逆变设备基础的隐蔽回填报验，必须进行报验。
- 10、根具以上所有问题要求你单位给出一份合理可行的施工计划，严格按照设计文件和国家规范进行施工。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年7月2日
------	----------------	------	-----------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第十七次 监理例会签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
范中军	中太		
李宽旭	中太		
刘昭东	省建		
张引军	石安公司		
李高明	公德行		
燕祖峰	正衡		
周树华	邢台中太		