

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）。

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-19

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 7 月 14 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量整改相关事宜		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容：

十六、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- （1）光伏区 18#-21#箱逆变设备抹灰和踏步完成。
- （2）11#方阵接线施工完成。
- （3）西山设备基础拆模完成。
- （4）西山地网沟开挖完成，西山接地扁铁敷设（未回填）完成 20%。
- （5）全场的自查自检消缺处理。

2. 下周进展情况：

- （1）针对出现的施工问题进行整改，并进行全面自查。
- （2）西山设备抹灰完成，接地完成一半。
- （3）绝不耽误本月 25 号的并网工作。

二、监理项目部：

- 1、各施工单位排出一个现场施工问题整改计划，并上报监理和业主项目部。
- 2、现场施工问题整改完成的单位，可以及时通知监理和业主单位进行验收。
- 3、箱变盖板和预留管道的封堵请立即进行施工，现在正是雨季防止箱逆变内积水。
- 4、做好施工流程报验工作，避免二次施工。
- 5、全场电气施工未按照图纸进行接线的，请上报一份现场接线图余监理和业主项目部。
- 6、设备抹灰、散水、踏步施工完成后必须安相关要求养护。

十九、业主项目部：

- 1、各单位现场主要材料用量的使用清单请尽快上报监理和业主项目部。
- 2、针对我现场人员还有监理单位以及我公司内部人员提出发现的问题请及时进行整改，并在本周日对整改的问题情况进行回复。
- 3、综合楼生活水电还未全面完善，请省建单位立即进行全面检查并完善。
- 4、做好施工报验工作，对全场带电设备和线缆做好相应的提醒标示，防止人员触电。各单位管理好各自施工区域严禁闲杂人等进入。
- 5、各单位上报一份雨季施工方案到监理项目部，待监理审核通过后严格按照此方案进行施工。
- 6、由于下沉引起的各种施工(散水开裂等)问题，相关单位请立即进行抢修整改，比较严重修复不了的拆除重新施工。
- 7、光伏区剩余未做箱逆变常规试验的，抓紧时间尽快安排有资质的人员进行试验。
- 8、电缆沟和箱变内的积水请立即清理出来，电缆沟盖板的封堵抓紧时间施工完成。
- 9、现在正是雨季，综合楼及道路两侧做好排水，一个礼拜后将对此进行考核。
- 10、光纤断接出，要求做一个检修井，方便后续运维检查检修。
- 11、现在各家施工单位明确好以下几点：1、查找问题；2、处理问题；3、准备报验。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年7月14日
------	----------------	------	------------

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第十次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
苏佳佳	中太运维		
周子成	中太		
王克旭	中太		
范中华	邢台中太		
阿巴斯	邢台中太		
刘晓东	省建		
张引弓	市迁		
李高明	正衡		
赵祖峰	正衡		