

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-02

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 03 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

一、施工项目部：

1. 本周进展情况：

(1) 管理区场平完成。

(2) 截止到 3 月 9 日，光伏区共计放点 2860 基，钻孔 2150 基，浇筑 300 基，除横梁外，支架材料到场 5 兆瓦，地锚桩到场 11700 根。部分支架材料通过二次搬运已运至山上。

2. 下周进展情况：

(1) 综合楼基础放线、基槽开完以及垫层浇筑完成。

(2) 光伏区放点完成 2000 基，钻孔完成 2100 基，浇筑完成 2800 基。

(3) 支架开始安装，另外预计将到场 5 兆瓦支架材料。

3、需解决的工程问题：

1、23#方阵碎石区请尽快处理。

2、确定好资料格式，便于资料报审。

二、监理项目部：

1、资料格式已确定，会后发给各单位。

2、随着资料格式的确定，各单位的资料应及时跟进。

3、进入施工现场必须佩戴好安全帽，做到安全文明施工。

4、施工项目部尽快提供一份最新的总施工进度表交于监理项目部，另外每周三下午

五天前每周周报及时提交至业主及监理项目部。

三、业主项目部：

1、23#方阵碎石区先不进行施工，把能施工完成的区域先施工完，我方会尽快安排清理碎石区域。

2、再次强调工地例会于每周四下午两点半准时召开，不准迟到早退。

3、下周管理区综合楼开始动工、光伏支架也开始安装，现场工人随之增加，施工单位一定要对其加强安全教育，防止安全事故的发生。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年3月11日
------	----------------	------	------------

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏并网发电项目

第 1 次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范 中 华	邢台中太新能源		15930238182
周新成	邢台中太新能源		18612565023
王 大 东	中太新能源		18611875216
孟 建 旭	中太新能源		15028292940
阿 巴 斯	清芸阳光		13718830631
苏 金 强	省 建		18631298265
殷 官 军	省 建		15027828828
李 岩	省 建		13630858855
薛 超 一	省 建		15075255161
刘 颖	省 建		18331902882
李 男 男	省 建		13313137701
张 川 云	市 安 装		1873158988
李 瑞 明	正德监理		1832133095
王 强 峰	王强峰监理	监理员	15607906620