

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会 议 纪 要

（第 21 期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-21

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：李尚明

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 7 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量整改相关事宜		

注：B61₁为监理例会、B62₁为专题会议、B63₁为机构内部会议

会议内容：

十八、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- 1、7 月工 19 日暴雨上山道路严重冲坏，暂无法上山，所有施工工作全部停止。
- 2、对施工现场全面进行自查自检，及时发现的问题上报监理业主。

2. 下周进展情况：

- 1、对施工现场全面进行自查自检，把发现的问题进行汇总并上报监理业主。
- 2、待甲方协调好地方关系后，立即进行进出施工路面的修复工作。
- 3、对存在质量安全的问题，优先进行消除处理。

二、监理项目部：

- 1、抓紧对进出施工道路的修复，对存在质量安全的问题，优先进行消除处理。
- 2、对全场做好详细的检查并做好记录对所损坏部及时修复，对发现的问题进行汇总并上报监理业主项目部，要求明确修复（整改）方案，不放过每一个问题。
- 3、在修复道路、检查消缺、整改、过程中应做好防暑工作，避免人员中暑晕倒，施工现场禁止吸烟，现又是高温天气不得在现场生火。

二十一、业主项目部：

- 1、要求上报所使用的材料清单，由于现在交通不便，现优先对现场存在安全隐患的问题立即处理消除。
- 2、明早十点前上报后续整改施工计划以及后续施工计划，所有整改方案报监理进行

审批。

3、对已近并网发电的区域，未按照图纸进行电缆放线和接线的请尽快上报一份完整的现场接线图至监理甲方。

4、针对我现场人员还有监理单位以及我公司内部人员提出发现的问题，要求在明日对整改的问题情况和整改方法进行回复。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年7月28日
------	----------------	------	------------

注 本表一式4份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

二十一次 监理例会签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
范中华	邢台中太		
孟奕旭	邢台中太		
苏佳佳	邢台中太		
刘强东	省建		
熊祖峰	正德行		
张川军	安装公司		
阿巴斯	" "		