

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-24

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：李尚明

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 8 月 18 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进出道路修复、以及工作安排		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			
会议内容： 1、9 月 10 号之前一期工程必须全部并网发电（不可抗力因素除外），延迟一天按照实际日均发电量总价进行考核。 2、施工过程中损坏的材料总量请尽快统计并上报甲方。 3、按照监理和质监要求，各家资料请尽快补齐，。 4、光伏区除草工作请市安单位安排好人员进行，避免组件损坏。 5、综合楼办公物资请省建单位在本月 22 号之前全部补齐。 6、进出管理区道路现已开始施工，本月 25 号必须修复完成。			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 8 月 18 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第二十次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范中华	邢台中大		
周航	邢台中大		
查克旭	邢台中大		
刘瑞东	省建		
李高明	工务处		
张海军	正阳		
张红军	安泰公司		