

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-25

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：李尚明

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 8 月 25 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进出道路修复、以及工作安排		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			
会议内容： 1、9 月 10 号之前一期工程必须全部并网发电（不可抗力因素除外），延迟一天按照 10 兆瓦实际日均发电量总价对各单位进行考核。 2、预计本月 28 号道路修复工作可通至管理区，本月 30 号光伏区道路通畅。 3、按照监理和质监要求，各家资料请尽快补齐，施工材料清单及已完成光伏区电气接线图必须在下周四上报甲方。 4、光伏区除草工作（东山）已完成百分之五十，全部余本月 31 号完成。 5、已修复完成的进场道路请清理路面（碎石、碎渣、等），对存在滑坡及塌方地段及时进行加固处理。 6、光伏区增加方阵图纸已出，请及时进行施工，9 月 10 号确保顺利并网。			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 8 月 25 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第二十五次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范中华	邢台中太		
周永辉	邢台中太		
孟宪旭	邢台中太		
阿巴斯	邢台中太		
刘晓东	河北建投		
李高明	正德		
熊国峰	正德		
张广军	安泰公司		