

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-26

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：李尚明

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 9 月 1 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	施工进度及工作安排		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			
会议内容： 1、9 月 10 号之前一期工程必须全部并网发电（不可抗力因素除外），延迟一天按照 10 兆瓦实际日均发电量总价对各单位进行考核。 2、进出道路（已修复）可通至管理区，光伏区道路九月三号完全通畅。 3、综合楼开始放线（对台阶、场平、散水、室内进行修复），蓄水池的施工方案请及时上报。 4、西山开始放点（后补方阵）及场平，方阵内除草工作：东山完成 80%、西山已完成。 5、光伏区 9#方阵进行汇线敷设 80%，8#方阵汇流箱（逆变器）进行安装完成 88%。 6、现场施工已步入正轨，请各单位做好分部分项的报验流程。 7、现道路修复的不是很完整，道路积水处请及时进行处理，进出车辆严格遵守交通规则，在急转弯处及视线不佳区域做好相应的标示牌或反光镜，杜绝交通事故的发生。			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 9 月 1 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第二十六次 监理例会签到表

[illegible]