

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会议纪要

(第 27 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-27

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：李尚明

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 9 月 8 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	施工进度及工作安排		
注：B61 ₁ 为监理例会、B62 ₁ 为专题会议、B63 ₁ 为机构内部会议			
<p>会议内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、各单位九月三十号必须全部施工和消缺完成。 2、打桩机今天修复完成，预计三天内打孔完成，9 月 20 号补装光伏方阵安装全部完成。 3、综合楼土建整改消缺下周全面开展，蓄水池的施工方案会后上报。 4、光伏区围网请及时展开施工，东山及全场接地试验报告请尽快上报。 5、做好分部分项的报验流程，杜绝出现之前已出现的施工质量问题。 6、进入带电区域施工作业，必须经过本电站站长同意，走本电站流程，做好配套的安全施工防具。 7、现场道路两侧的排水沟请尽快安排施工，电缆敷设严格按照设计要求进行（铺砂盖砖）。 			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 9 月 8 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第十七次 监理例会签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范本峰	邢台中太		
周新成	邢台中太		
阿巴斯	" "		
孙超	省建		
李高明	正衡		
熊祖峰	正衡		
张川	安泰公司		