


邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-28

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：李尚明

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 9 月 15 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	施工进度及工作安排		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			
会议内容： 1、各单位九月三十号必须全部施工和消缺完成, 十月开始分区报验。 2、西山打孔完成，9 月 20 号西山补装光伏方阵安装全部完成。 3、蓄水池的施工方案请立即上报，综合楼消缺月底必须完成。 4、今天并网发电 4 个兆瓦, 请施工单位对发电区域以及带电设备贴上带电危险等标示，防止人员触电，闲杂人员杜绝入内。 5、做好分部分项的报验流程，杜绝出现之前已出现的施工质量问题。 6、进入带电区域施工作业，必须经过本电站站长同意，走本电站流程，做好配套的安全施工防具。 7、现场电缆敷设未按照设计要求进行铺沙盖砖，请立即整改，4#箱变基础预计 25 号施工完成。 8、光伏区做好除草工作，生锈标准件请立即更换。			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 9 月 15 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份