

会 议 纪 要

编号：B61-30

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：李尚明

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 10 月 13 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	熊祖峰
会议议题	施工进度及工作安排		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			
<p>会议内容：</p> <p>1、抽检 21#、22#光伏方阵发现存在的问题，以监理工作联系单的形式发给各单位，请各施工单位抓紧时间进行整改。</p> <p>2、4#方阵支架全部安装完成，组件剩余 5 组未安装，已通知组件厂家尽快发货。</p> <p>3、东山方阵生锈螺栓更换完成 70%，4#箱逆变设备就位、高压电缆头制作完成。</p> <p>4、光伏区及施工现场禁止吸烟和明火，预防火灾的发生。</p> <p>6、光伏区电气接线图和组件安装图两家施工单位请抓紧完成。</p> <p>7、管理区计划本月 20 号道路以及区内地平施工完成。</p> <p>8、西山斜拉抱箍生锈请抓紧更换，光伏方阵内杂草应及时清除。</p>			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 10 月 13 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第 30 次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
范冲华	邢台中太		
孟宪旭	中太		
孙超一	省建		
赵旭峰	正衡		
张广勇	石安公司		