

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-31

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：熊祖峰

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 10 月 20 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	熊祖峰
会议议题	施工进度及工作安排		
注：B61 ₁ 为监理例会、B62 ₁ 为专题会议、B63 ₁ 为机构内部会议			
<p>会议内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、21#、22#光伏方阵发现存在的问题，已消缺完成，请抓紧报验。 2、4#方阵剩余组件，本周末到场，要求保质保量抓紧施工。 3、东山方阵生锈螺栓更换完成 95%，4#箱逆变设备已带电。 4、光伏区及施工现场禁止吸烟和明火，预防火灾的发生。 6、光伏桩点图与现场实际施工图请抓紧上报。 7、管理区计划 5 天内硬化、铺砖、道路施工全部完成，15 天内光伏区道路、以及管理区大门施工完成。 8、请各单位抓紧剩余工作的施工，做好自检工作，及时报验。 			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 10 月 20 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第 31 次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
范中华	邢台中大		
孟宪旭	邢台中大		
孙超一	有孚		
李莎	保定瑞安		
熊胡峰	正衡		