

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-32

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：熊祖峰

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 11 月 3 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	熊祖峰
会议议题	施工进度及工作安排		
注：B61 ₁ 为监理例会、B62 ₁ 为专题会议、B63 ₁ 为机构内部会议			
<p>会议内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、16#-14#光伏方阵已具备初检条件，另外组件损坏的请相关单位及时进行更换。 2、4#方阵安装完成，西山生锈抱箍已全部更换完成。 3、东山方阵生锈螺栓更换完成，主控室地面已用水泥整改找平。 4、光伏区及施工现场禁止吸烟和明火，预防火灾的发生。 6、光伏桩点图与现场实际施工图请抓紧上报，各单位光伏方阵请抓紧消缺。 7、道路施工有困难的可以提，牵扯到设计变更的必须提交设计变更单，经相关单位批准后方可进行施工，否则必须按照设计文件进行施工。 8、商品混凝土进场困难的，采用自拌混凝土施工的必须提严格按照相关规定进行搅拌，并且做好试块和送检。 			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 3 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

