

11

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

# 会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

## 会 议 纪 要

编号：B61-04

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 03 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			
<p>会议内容：</p> <p><b>二、施工项目部：</b></p> <p>1. 本周进展情况：</p> <p>（1）综合楼独立基础底板以及填充墙基础浇筑完成、填充墙砌筑完成一半。</p> <p>（2）光伏区西山头放点完成 810 基，浇筑完成 4480 基。</p> <p>（3）支架、组件材料倒运，支架安装完成 730 组，组件安装完成 300 组。</p> <p>（4）光伏区接地扁铁敷设 400 米。</p> <p>2. 下周进展情况：</p> <p>（1）综合楼地圈梁浇筑、房心回填完成。</p> <p>（2）光伏区接地网施工（焊接）完成 3500 米，接地沟开挖不少于 1400 米。</p> <p>（3）西山头钻孔 8#方阵完成以及东山头浇筑完成。</p> <p>（4）支架、组件材料倒运、安装，支架安装累计完成 1150 组，组件安装累计完成 700 组。</p> <p>3. 需解决的工程问题：</p> <p>1、请尽快落实东山新增地块征地问题。</p> <p>2、光伏区桥架图纸、设备基础图纸希望设计单位尽快提供。</p> <p>3、根据我公司施工经验，东山现有区域和西山 8#方阵不足以安装 20MWp，请尽快安排相关事宜。</p>			

## 二、监理项目部：

1、安装光伏组件过程中，存在螺栓、压块漏拧以及光伏组件划伤现象，要求施工单位严格把好质量关，加强现场管理力度。

2、现场光伏组件摆放，建议平躺放置，避免大风把光伏组件刮倒导致光伏组件损坏。

3、隐蔽工程回填前，必须上报监理，监理验收通过后方可回填，否则监理将不认可。

4、施工单位必须对进场的每一个工人进行三级安全教育，合格通过者才允许进场施工。

5、各单位施工资料报审尽快上报。

## 五、业主项目部：

1、关于桥架图纸，我会及时联系设计单位，催促其尽快出图。

2、电缆优先采取直埋（深度 800mm）的方式敷设，特别区域允许走桥架。

3、管理区进度不太明显，主要原因是人力不足，要求加强人力，提升施工速度。

4、现场安全用电问题，各施工单位对工人必须做好用电安全的培训，防止事故的发生。

5、支架地锚按设计要求为高出地面 200，现场支架地锚高度与设计相差较大，要求施工方立即整改。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年3月25日
------	----------------	------	------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏并网发电项目

第四次 监理例会签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王大庆	邢台中太		
任立涛	省建		
徐福生	河北建设		
RAFAQAT	Tsingyun Solar		13718830631
李尧旭	邢台中太		
熊祖峰	正衡监理		
张介勇			
刘晓东	省建		
范中华	北京清芸		
李高明	正衡监理		
张瑞	正衡监理		