

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-05

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 03 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

三、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- (1) 综合楼填充墙基础砌筑以及基础回填完成。
- (2) 光伏支架安装累计完成 1150 组，组件安装累计完成 700 组。。
- (3) 地圈梁浇筑完成、框架柱绑扎钢筋完成。
- (4) 西山头测量定位点、打孔完成（8#方阵）。
- (5) 东山头接地沟开挖，接地网焊接 3600 米、挖沟 1400 米（未回填）。
- (6) 外线施工人员进场（各村进行协调中）、拉拔试验人员进场。

2. 下周进展情况：

- (1) 综合楼地一层梁板浇筑完成。
- (2) 光伏区接地网施工（焊接）完成 3500 米，接地沟开挖不少于 1400 米。
- (3) 西山头钻孔 8#方阵完成以及东山头浇筑完成。
- (4) 支架、组件材料倒运、安装，支架安装累计完成 1350 组，组件安装累计完成 1050 组。
- (5) 正式进入施工阶段（外线）。
- (6) 对浇筑完成的地锚（发现质量问题的区域）进行自查自检，对不符合要求的地锚桩进行整至合格。

3. 需解决的工程问题：

- 6、化粪池图纸以及综合楼图纸尽快出图。

7、东山头 25#方阵往南是否施工。

二、监理项目部：

1、施工现场用电存在安全隐患，希望各单位加以重视，做到安全文明施工。

2、光伏区接地网扁铁焊工艺不符合设计要求，要求尽快整改，涂刷的防腐材料合格证等相关证明文件尽快上报监理项目部。

3、设备或材料进场，相关单位应收集好设备或材料的资料以便报审和备查。

4、本周要落实三级安全教育的事宜，另外各单位施工资料尽快报审。

5、各单位应提前看好设计图纸、看懂图做到心中有数，另外土建施工与电气施工应多交流，该预留的预留好，以免到时候造成相关工作的施工困难。

6、综合楼土建施工进度缓慢，应合理安排好施工人员，提高施工速度，确保工程质量。

六、业主项目部：

1、关于设计图纸，我会及时联系设计单位，催促其尽快出图。

2、本周灌注地锚出现的施工质量问题，自检自查后尽快整改完成后，报甲方、监理复查。

3、由于工期较紧，大家尽量把工程进度往前赶，前提是保证工程质量。

4、施工用电问题，管理区比较松散，应加强安全施工的管理力度。

5、东山头 25#方阵往南是否施工问题，我方尽快回复你方。

6、各单位资料报审，于下周星期二前上报监理项目部。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年4月1日
------	----------------	------	-----------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏并网发电项目

第五次 监理例会签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范书华	北京清芸		15930238182
阿巴斯	清芸阳光		13718830631
周海	清芸阳光		18612565023
张川	张川		1
李书昂	省建		13313137791
刘立占	省建		1373231101
徐福生	省建		13730504026
齐超一	省建		15075258161
王立东	省建		13930982356
李高明	正衡监理		
熊瑞峰	正衡监理		15807906620
张瑞	正衡		