

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-08

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 4 月 21 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			
<p>会议内容：</p> <p>六、施工项目部：</p> <p>1. 本周进展情况：</p> <p>(1) 综合楼女儿墙浇筑完成，室内电缆沟地板浇筑完毕。</p> <p>(2) 光伏支架安装累计完成 1960 组，组件安装完成 1680 组。（总量）</p> <p>(3) 西山 7#方阵钻孔完成 560 基。</p> <p>(4) 综合楼一楼拆模完毕、植筋完毕、准备开始砌筑工作。</p> <p>(5) 东山头挖接地网沟（人工挖 500 米）。</p> <p>(6) 外线 1#， 2#， 3#， 6#， 7#， 8#， 9#完成基础支模及浇筑。。</p> <p>2. 下周进展情况：</p> <p>(1) 综合楼二楼模板拆除完毕；一楼砌筑完成 70%；化粪池完成 50%。</p> <p>(2) 光伏区 20#-23#方阵完善，西山 8#方阵浇筑完成。</p> <p>(3) 支架、组件材料倒运、安装，支架安装累计完成 2100 组，组件累计完成 1840 组。</p> <p>(4) 外线 4#， 5#， 19#基础支模及浇筑；10#-18#， 20#共 10 处修路及基础开挖。</p> <p>3. 需解决的工程问题：</p> <p>1、现场施工的接地扁铁沟，请相关单位及时回填，避免堵车。</p> <p>2、综合楼图纸不全，希望业主及时解决。</p> <p>其他：</p> <p>1、外线月底完成所有基础浇筑完成。</p> <p>2、箱逆变基础施工计划 20 天全部完成。</p>			

3、光伏方阵与方阵之间用镀锌扁铁相连（搭接面符合设计规范要求）。

二、监理项目部：

1、关于外线塔基的知乎及脚手架搭接不规范问题，再次强调各单位必须搭接规范，注意施工安全。

2、后马厂村外线基础施工进度缓慢，要求卓恒公司抓紧施工提升施工进度，确保工程质量。

3、综合楼一层地面施工前必须做好地基处理，现场巡视发现并未对地基做好处理就展开施工，避免后期地面出现不均匀沉降造成地面裂开，要求施工单位引起重视。

4、光伏区地线网进度较慢，请相关单位加快速度，保证工程质量。

5、箱逆变图纸已交付，请施工单位尽快按图施工，同时马上就要设备安装阶段了请各单位相互配合。

九、业主项目部：

1、光伏区箱逆变基础图纸已交付，要求施工单位立刻按图施工，不能再一拖再拖了。

2、光伏区接地网要求相关单位立刻整改完成并报监理业主，待验收通过后及时按要求回填好，避免堵路影响施工。

3、外线材料订货抓紧了，把进度往前赶，确保工程质量。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年4月22日
------	----------------	------	------------

注 本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏并网发电项目

第八次 监理例会签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范中华	邢台中太		
阿巴斯	" "		
孟宪旭	邢台中太		
周永海	邢台中太		
王秋	邢台中太		
李岩	省建		
刘立光	省建		
李果男	省建		
陈建伟	卓恒		
熊松峰	正德监理		
李响峰	" "		
张瑞	正德		
刘川宇	安泰公司		
刘晓东	省建		
刘哲	省建		