

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：B61-09

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 4 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		

注：B61₁为监理例会、B62₁为专题会议、B63₁为机构内部会议

会议内容：

七、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- （1）综合楼二层拆模、植筋完成、一层砌筑完成百分之八十、室内电缆沟完成
- （2）光伏支架安装累计完成 2270 组，组件安装完成 1895 组。（总量）
- （3）西山 4#方阵钻孔完成，19#方阵移交工作面完毕。
- （4）化粪池完成 50%，光伏区围网浇筑桩 300 米。
- （5）外线本周 4#、5#、19#完成基础支模及浇筑，10#-18#共 9 处完成修路及基础开挖。
- （6）1#、2#、3#、6#、7#、8#、9#、4#、5#、19#外线基础浇筑完成（总）。

2. 下周进展情况：

- （1）综合楼一楼砌筑完毕，室内抹灰完成 40%；二楼砌筑完成 80%；
- （2）西山 8#方阵浇筑完成，西山 5#方阵打孔完成，17#、18#、21#、22#方阵完善准备移交 B 标段。
- （3）支架、组件材料倒运、安装，支架安装累计完成 2480 组，组件累计完成 1920 组。
- （4）：1#-9#杆塔组立，10#-18#支模及浇筑；基础 20#修路及基础开挖。

3. 需解决的工程问题：

- 3、光伏区电缆什么时候进场。
- 4、综合楼室外设备基础图纸请尽快交付。
- 5、光伏组件供应不足，希望业主及时解决。

二、监理项目部：

1、光伏区电气施工，注意不要损伤光伏组件，确保设备与人身安全，要求光伏组件与组件串联最后相连，对现场工人做好技术交底。

2、综合楼进度抓紧，要求五月中旬达到入住条件。

3、光伏区地线网和箱逆变基础施工进度较慢，请相关单位加快速度，保证工程质量。

4、现场施工作业一定要注意安全，安全第一，预防为主。

5、各单位资料及时跟进做到与工程同步。

十、业主项目部：

1、计划 4 平方电缆 5 月 10 号到场；电力电缆 5 月中旬到场；汇流箱五月初到场；

2、东山头除去 9#、10#、23#、24#方阵，其余都可以展开电气施工。

3、综合楼室外设备基础图纸我方会在不影响施工进度情况及时下交付，另外综合楼 5 月中旬需达到入住条件，一层地面夯实抓紧做好，省建单位抓紧施工，确保质量。

4、光伏区电缆桥架，按照设计详图进行施工，光伏方阵位置可根据现场实际情况进行调整。

5、每完成一道工序，必须报业主监理验收通过后方可进行下道工序，工序交接大家相互配合好，多沟通。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 4 月 29 日
------	----------------	------	-----------------

注 本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏并网发电项目

第九次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
唐小军	平定县		
张介军	一		
刘瑞东	省建		
李勇男	相建		
范中华	邢台中大		
孟翔旭	邢台中大		
段新伟	邢台中大		
王宇	襄恒		
程江江	河北建设		
崔国峰	正德行监理		
高富明	n n		
张瑞	正德行		