

会 议 纪 要

编号: XGGF-JLHJ-002

工程名称: 孝感三汉 40MW 设施农业光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-05-26
会议主持人	黄永革		
会议主题：进度、协调、安全			
上次会议落实情况：			
本次会议内容：			
武建刘经理：现场累计打桩 8800 根，进桩 10000 根，A 区打桩 5711 根，B 区打桩 2908 根，下周工作计划打桩 2100 根，5、6、7、区因场地问题（排水渠，沼泽地）施工困难，拟设计变更，场区施工便道与打桩队伍立体交叉作业影响进度。			
华邦刘经理：已完成 80 组支架，计划完成 300 组因材料问题（立柱、檩条）供应问题导致施工进度缓慢，焊机因距离太远无法供应四台电焊机工作，影响工程进度。			
三达：29、30、31、32、外围接地开挖完成，扁铁焊接 50%，32 区电缆铺设完，30 区电缆沟开挖完。			
华网李工：华邦三级安全教育以及施工人员安全交底已做，现场的工人习惯性违章不佩戴安全帽和安全带，用电注意安全配电箱安全接地，做好施工人员的防暑工作。今日排好进度计划上报华网。			
监理黄工：北区部分桩未在同一标高，打桩队伍应在施工过程中按标准施工，并将之前不符合标准的桩进行调整，华邦施工现场配电箱不符合规格，电线比较乱，存在安全隐患应整改。在材料供应正常情况下，所有施工单位必须完成计划工程量，在确保安全的情况下增加施工人数和器具，完成上报进度计划任务。			

