

会 议 纪 要

编号: XGGF-JLHJ-007

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-08-25
会议主持人	黄永革		
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议落实情况：			
本次会议内容： 参建单位工作汇报： 1、宏英海： 桩头补漆与高压柜卫生打扫除外，其余整改项全部完成，下周刷漆两个区，祝站 41 区支架组件安装，高速路以北地区高压电缆开始敷设。 2、湖南华邦：下周 26、25 区支架全部安装完成。 3、武汉三达：下周施工计划 14~18 区板间接地，25、26 区电缆预埋，场区内所有汇流箱接地装置施工，前期桩头防锈刷漆。 2、常州正衡监理黄永革：目前高温时节，要求做好防暑降温工作，合理安排上下班时间，工地保证水供应充足，各单位在加紧施工进度的时候务必要保证施工人员的安全，上电对项目的质量检查所存在的问题及时消缺。			