

会议纪要

编号: XGGF-JLHJ-007

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-09-08
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度、质量、安全			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 参建单位工作汇报: 1、武汉恒信: 下周大棚区挖主电缆沟, 排水开孔, 70 主线敷设完, 幕墙胶完成至工程量的 50%, 祝站区域组件安装 110 组, 增补的 0.7MW 支架安装完成。 2、湖南华邦: 目前已完成大约 1500 组, 下周工作计划: 25 区 26 区支架安装完成, 28 区组件安装完成, 现场施工人数目前 40 人。 3、武汉三达: 19#20#29#30#31#32#板间接地已做完, 下周将祝站 40#41#汇流箱电缆敷设完, 36 区 1×4 线辐射完。目前施工人员 18 人。 4、宏英海: 23#-24#、24#-25#、27#-28#高压电缆已敷设, 27#-28#高压电缆终端头制作完成, 28#区箱逆变低压电缆已敷设, 低压电缆头终端制作完成。下周工作计划: 高压电缆敷设完毕, 已到设备高低压电缆头制作完成。 5、常州正衡监理黄永革: 华邦施工范围内的桩头未满焊的后期补焊, 安装组件的时候应平整顺直, 不能出现锅盖底, 曲面等情况, 大棚区属高空作业施工人员必须配戴安全帽安全带。各单位施工范围内的桩冒防锈刷漆工序须符合工艺标准, 刷漆前应彻底进行除锈, 防止出现返工。			

