

会议纪要

编号: XGGF-JLHJ-006

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-08-04
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度、质量、安全			
上次会议落实情况:			
本次会议内容:			
参建单位工作汇报:			
1、武汉恒信: 下周大棚组件完成 20%, 待组件装完后, 接地、电缆及集中排水再进行施工。祝站区域由于华网对到场支架及配件签字不确认, 暂时停工, 待华网对所到材料签字后, 方可施工。所有支架及配件材料暂时不发货。			
2、湖南华邦: 本月 18 日前 29 区组件安装完, 支架立柱每天保证焊接 100 个。由于支架材料缺配套, 下周支架无法安装。			
3、武汉三达: 下周完成 30、32 区板间接地, 25、26 区电缆预埋, 19 光伏区放线。			
2、常州正衡监理黄永革: 希望恒信与华网之间对材料到场签字确认一事, 尽快协调一致, 否则严重影响施工进度, 要求三达增加施工人员。各分包单位要保护好组件成品, 组件拆箱时要平放, 不能直接倚靠在管桩上, 祝站区散落在各个区域的组件, 集中统一堆放。祝站区域恒信尽快安排施工人员进场组件安装。各分包单位过程资料尽快报到总包。目前高温时节, 要求做好防暑降温工作, 合理安排上下班时间, 工地保证水供应充足。			

