

会议纪要

编号: CZZH-14

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2016-12-16
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度、质量、安全			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 参建单位工作汇报: 1、武汉宏英海电气安装有限公司杨潮宏: 主要中冶管桩进度不影响我方, 保证在 12 月 27 日前组件安装完。 2、中冶武勘周刚: 目前还有 1900 根桩没有完成, 由于管桩供货商材料供应跟不上, 不能满足打桩进度计划要求, 再跟公司反映这情况督促供应商。另外 16 区红线局部还有变化, 要求华网尽快协调。 3、武汉三达程友: 目前 2 区布线、接地已完成, 13 区到 18 日完成, 14 区便道南侧 12 月 20 日完; 其他区域完成时间为组件完成后 7 天内完成。要求华网 2*70 电缆尽快到场。 5、湖北华网朱江: 要求管桩施工时要顺直, 桩顶标高要准确, 板面不允许有锅盖状; 电缆外皮不允许有损伤, 要保护好成品, 回土前要通知监理验收, 要注意安全, 电焊工没有戴安全帽现象。 6、湖北华网赵军: 组件安装完成后要通过三方验收, 中冶桩基进度要加快, 否则影响其他工种, 桩顶标高要控制好。 7、湖北华网付油腊: 16 区当时的红线与实际有点出入, 大概有二组串的位置, 现正在与当地协调, 中冶是关键, 要为后续工序多考虑, 桩基本月 23 日前必须要完成, 否则影响其他工种; 要求三达再适当增加施工人员。希望大家努力, 共渡难关。35KV 电缆没有按计划进场, 箱、逆变柜图纸已出 (公司技术人员在消化中)。另外, 大棚场土方平整、带电区域道路及围栏等工作, 项目部与总公司联系 (设计出图、报价等工作), 尽快落实施工队伍进场施工。 8、常州正衡监理黄永革: 加快打桩施工进度, 管桩材料要满足每天施工进度需求; 电气安装还要增加人; 35KV 电缆督促供货商尽快到场; 箱、逆变出图后尽快基础施工。扁钢与接地桩焊接已按规范要求做。安全仍然不能放松, 工地不能生火。 9、湖北华网解书理: 16 区个别有争议的, 目前正在与当地村民协调, 也希望中冶加快管桩施工进度。			



