


会议纪要

编号: CZZH-01

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 

会议地点	项目办公室	会议时间	2016-4-28
会议主持人			
会议主题: 人机进场时间、安全、进度、外部协调			
上次会议落实情况:			
本次会议内容:			
一、参建单位工作汇报:			
1、武汉宏英海电气安装有限公司姜峰: 现在配电房基础已完成, 电缆沟开始施工, 5月17日主体完成, 5月31日装修完(不包括外墙涂料)。要求 SVG 设备基础、综合楼尽快出图。			
2、中冶武勘刘俊凯: 要求总包方尽快修筑施工便道, 以便于管桩进场试桩, 先对 8、9 区进行试桩。			
3、鸿源电力公司陈克龙: 正在落实施工机械和施工人员进场, 目前 1#塔已放线完, 5月2日开始 1#塔基土方开挖, 已报送供电改造方案给总包方, 待当地电力部门审核通过后才能施工, 担心一旦施工后, 方案没有通过。			
4、常州正衡监理陈永生: 升压站临时用电没有架空布设, 搅拌机电机转动皮带没有防护盖, 施工区域没有全封闭围护, 没有五牌一图, 要尽快整改。外线施工时, 作业区要拉警界线, 高空作业要系安全带。			
5、常州正衡监理黄永革: 各分包单位尽快上报施工进度计划和专项施工方案, 外线电线塔基有条件施工的尽快施工, 从现在开始对施工便道进行勘察, 牵设到当地农田的上报给总包单位一同解决, 目前首先要做起来, 以便于早发现问题早解决。中冶武勘, 一旦便道做好后果, 机械设备和管桩马上进场试桩。现场安全文明达不到要求的按监理通知单要求立即整改, 否则进行罚款。要求华网尽快出蓝图。			
6、华网电力徐珏: 外线尽快施工, 电线塔位置已确定, 按现在的方案施行, 所占用的农田已协调好, 在施工过程如遇到小问题到时再进行协调, 目前首先要动起来, 不能拖, 只有动起来才能发现问题, 目前外线施工进度已滞后 4 天, 有什么困难提出, 以便于项目部解决, 在施工过程中要做好隐蔽工作, 现场核定工程量。			



