

会议纪要

编号: CZZH-03

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发:

会议地点	项目办公室	会议时间	2016-5-17
会议主持人	黄永革		
会议主题: 质量、安全、进度、资料、外部协调			
上次会议落实情况:			
本次会议内容:			
参建单位工作汇报:			
1、武汉宏英海电气安装有限公司姜峰: 上周完成墙体砌筑、构造柱及雨蓬, 下周主体全部完成。光伏区下周 3、4、5 区场平完, 要求华网尽快出图。			
2、中冶武勘胡静修: 下周力争完成累计 700 根管桩, 现正在联系增加打桩设备进场, 需要总包方解决的问题: 施工便道尽快修复; 8A 区场平没有到位; 打桩技术参数设计尽快提供; 10 区有 3 座坟, 请华网尽快协调。			
3、武汉三达石生胜: 如果支架跟管桩没有问题, 下周 8A 区支架完成 50%, 同时组件跟着流水安装。			
4、明煌电力安装邢志: 下周 3、4#塔基土方回填完, 8~15 塔基砼浇筑完。			
5、华网电力公司老总张总: 由于开工时间太仓促, 起码基本施工要求没有达到, 要求抓紧落实安全措施, 做到持证上岗, 必需人证合一, 并挂牌上墙, 各施工材料分类堆放, 并有标识, 项目管理要正规起来, 要按流程走, 反之安全一定不能放松。			
6、华网谢书理: 要求 5 月 25 日前配电房具备进盘柜条件, 同时要求有出图计划、设备进场计划、工期进度计划, 主要是 6.30 节点倒排进度计划, SVG 基础及电缆沟下午出图, 6 月 15 日前组件进场 10MV, 升压站今天下午要场平完, 进度计划朱江落实, 一定要抓紧。最后答应监理下午对配电房北侧高压线拆除。			
7、常州正衡监理陈永生: 要求各施工单位要穿工作服和安全帽, 塔基要有监护人管桩吊装时回转半径内不能有行人。			
8、常州正衡监理黄永革: 宏英海分包方, 配电房尽快施工, 争取这个月 25 日前具备盘柜进场条件, 出图后尽快对 SVG 基础及室外电缆沟放线施工; 光伏区已具备大面积施工, 要求增加机械设备, 加快施工进度。中冶武勘管桩施工, 要控制好桩垂身直度和桩顶标高, 要加快施工进度, 要求增加打桩机。对于外线塔基施工, 基槽开挖要按规定放边坡, 钢筋经监理验收合格后方可下道工序施工, 否则对所完成的工程量不予确认, 要求支架安装队伍电焊机一定要有接地, 并配有有触保器。要求各分包队伍一定要注意安全, 电缆线必须架空, 基坑要有围护。			
已跟项目经理谢书理说, 配电房北侧高压线要拆除, 已答应下午要处理完。			



会议签到表

时间：2016 年 月 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
郭宇	国网电力		18816276087
李东来	国网电力		13607121300
陈子江	平煤集团		13514327970
陆海			13350202350
仲书涛	- -		
杜文友	- -		
王本喜	- -		
马瑞	- -		
谭晓松	- -		
孙	- -		
姜照东	三进		13006181823
姜峰	宏英海		13774070168
申吉武	申吉武		18986012895
申吉武	国网		
赵政	湖北康泰		15971283322
曾达	曾达		1857136668
任文彬	武汉胜达		13720295217
阮中南	武汉胜达电力		13971393627
阮刚			18062559088