

会议纪要

编号: CZZH-07

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2016-07-10
会议主持人			
会议主题：进度、质量、安全、			
上次会议落实情况：			
本次会议内容：			
参建单位工作汇报：			
1、武汉宏英海电气安装有限公司姜峰：接地正在完善，箱逆变电缆尽快完成后土方回填；开关站雨水管、井正在施工，本周对场内下水及路基完成。			
2、中冶武勘胡静修调桩机械在维修，明天开始调桩，同时再增加一台调桩机，7、11、12 区 7 天内调完；21、22 区外围等华网协调好后就可以进桩。			
3、武汉胜达阮中南：今天 30 人安装支架组件，6 个电焊工，另外再增加 30 人左右施工人员。要求以后整区桩基交出，并进行三方验收合格后方可支架组件安装，支架安装前，光伏区内电缆应先敷设完成，4、7、11、12 区在 15 天内，也就是在 7 月 25 前支架组件安装完成。			
4、武汉三达陈志红：过路电缆沟开挖前，请华网提供道路标高；3 区组件 3 天内完成，包括电缆敷设及汇流箱接线；请华网提供 12 区电气图。			
5、华网电力公司朱江：要求各分包单位提供每周进度计划。			
6、华网电力公司崔工：机械转场到 21、22 区时，不能从小桥通行，从现在开始，中冶每完成一个区管桩，需要三方验收合格后交付支架安装队伍；以后各区域管桩要报计划，经总包有关领导签字确认后方可进场。			
7、常州正衡监理陈渝：各电缆、接地必须经监理验收合格并做好隐蔽验收后方可下道工序施工。			
8、常州正衡监理陈永生：高温天气要合理安排上下班时间，高空作要挂好安全带，安全整改单要及时落实；中冶住宿要搞好卫生。			
9、常州正衡监理黄永革：支架与组件安装还要增加施工人员，4、5、8、9 区组件安装不顺直，组与组之间不在同一面上，单组呈锅盖状；对有出现质量问题的要求重新调整，否则监理对所完成安装的工程量不予确认。进入施工场地必须戴好安全帽，高 2M 以上高空作业也必须挂好安全带；高温天气希望各施工班组合理调整上下班工作时间，现场供水要充足，组件安平放，不能直接倚靠在管桩上。一旦违反施工安全，监理加以考核。			
10、华网电力公司解书理：按 6.30 节点的进度要求没有完成,6.30 后进度也跟不上；三达板已不多，胜达进度严重滞后，主要是施工人员严重不足,要求胜达再增加人。现场较乱，要求各分包队伍加强现场文明安全施工，把剩下的支架材料、包装箱、包装纸清理干净，道路堆土机平整；每天下午 5 时恢复施工进度协调会；电缆沟、接地具备回填的尽快回填，箱逆变先交接后回填，如果不具备回填的，谁施工谁回填，6 区尽快协调场平，杨军要核对板及支架的使用数量。			

