

会议纪要

编号: CZZH-08

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2016-09-07
会议主持人			
会议主题: 进度、质量、安全、消缺项			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 参建单位工作汇报: 1、武汉宏英海电气安装有限公司杨书林: 下周 21、22 区支架、组件完成 60 组, 立柱加工 45%, 3~12 区箱逆变洞口盖板安装完, 21 区部份管桩还需要总包协调中冶进行调整。 2、中冶武勘周刚: 21、22 区可以调桩, 但由于当地村民阻挠, 华网没有协调好, 无法调桩。 3、武汉三达孟照东: 3~12 区有 6 人在消缺, 预计 2 星期完成; 21、22 区接地、布线 10 前完成, 要求华网尽快安装汇流箱。 4、华网电力公司朱江: 要求各分包单位提供每周进度计划。 5、常州正衡监理黄永革: 对 3~12 区箱逆变盖板、穿线管防火泥、接地及汇流箱到箱逆变线缆的标识、箱逆变接地单螺母、现场清理等尽快消缺。华网尽快安排施工人员桩冒做防腐工作, 对受电区全封闭围护, 场区道路尽快修筑, 要求道路二侧设排水沟。对于现施工的 21、22 区, 支架立柱与桩冒必须满焊, 有出现没有满焊的必须补焊, 扁钢与桩冒连接焊缝长度不够, 要求整改。现组件安装施工人员严重不足, 需要增加人。要求华网按时报验周、月进度计划。进入施工场地必须戴好安全帽, 高 2M 以上高空作业也必须挂好安全带; 现场供水要充足, 组件安平放, 不能直接倚靠在管桩上。一旦违反施工安全, 监理加以考核。 6、上海电力新能源公司蒋忠: 对 3~12 区箱逆变盖板、穿线管防火泥、接地及汇流箱到箱逆变线缆的标识、箱逆变接地单螺母、现场清理等尽快消缺。华网尽快安排施工人员桩冒做防腐工作, 对受电区全封闭围护, 场区道路尽快修筑, 要求道路二侧设排水沟。对进入受电区域施工, 要跟运维人员联系, 每天施工要以单子形式进行登记, 写明施工人数、上下班时间、注意事项等, 登记单由运维保管。要求华网 9 月 15 日前提供后期土地导向图给上海电力新能源公司。			



会议签到表

时间：2016 年 月 日

[illegible]