

会议纪要

编号: CZZH-01

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2016-10-21
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度、质量、安全			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 参建单位工作汇报: 1、华网电力公司付油腊: 带电区域场平完成 1/3, 现正在施工。带电区域未完成的桩基防腐施工班组还没有落实, 项目部在催公司尽快落实施工队伍。高速公路南面土地 (273 亩) 本月 26 日进场场平施工。基于速公路北面土地 (470 亩) 的问题, 从项目层面来讲无法解决和答复。下周完成如下工作: 6、21、22 区组件安装完成; 21、22 区光伏接线完成; 箱逆变基础完。除亿晶板边压块以外, 所有材料均已到场。 2、武汉宏英海电气安装有限公司姜峰: 6 区缺边压块, 希望华网边压块尽快到场。 3、运维夏昌盛: 运维物品购买问题, 按合同施行。 4、常州正衡监理黄永革: 带电区域道路平面图及后期图纸尽快提供给监理, 综合楼图纸会审建议下周一进行, 对带电区域未完成项目尽快施工完成; 箱逆变泄油盖板做法根据图纸要求; 6、21、22 区组件安装出现的不平直现象, 需要重新调整, 亿晶厂家组件不能用晶奥配套的边压块替代。安全仍然不能放松, 入场区必须戴好安全帽, 2M 以上高空作业必须挂好安全带。加强现场文明施工, 组件按要求正确堆放。 5、上海新能源蒋忠: 带电区域及运维存在的问题尽快消缺, 带电区域内施工要求运维人员必须下发工作票后方能进场施工。			



会议签到表

2016.10.21

序号	姓名	单位名称	职称	联系电话
1	汪永俊	正衡		13656120285
2	付明华	华网.项目	项目(经理)	13907102607
3	李永平	正衡		18816276088
4	程忠	上电新能源		18930470063
5	夏昌盛	华网运维		13733418779
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				