

会议纪要

编号: XGGF-JLHJ-008

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程 签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-09-21
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 参建单位工作汇报: 1、武汉华网: 现场每天组件到货两车, 组件到货卸车安装过程中注意成品保护, 场内运输过程中防止组件破碎, 损坏, 施工时优先送电 10.10 号必须保证全容量并网。 2、武汉恒信: 本周组件全部安装完成, 26 日前汇流箱全部安装到位。 3、湖南华邦: 月底前将剩余的组件安装完成。 4、武汉三达: 汇流箱安装完成随后接线一周内保证送电并网。			



会议签到表

2017年09月21日

序号	姓名	单位名称	职称	联系电话
1	徐书华			
2				
3	程友	三达		
4	高林	高林街		
5	张	张		
6	夏玲平	华邦		
7	张	张		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

