

会议纪要

编号: XGGF-JLHJ-009

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-10-13
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 参建单位工作汇报: 1、武汉恒信: 祝站区域光伏板调整, 月底前整改完成, 场区内剩余材料(螺丝 光伏板 支架)归类, 之前剩余部分未满焊的立柱整改。大棚区打胶正在施工, 封火泥、防锈、接地扁铁颜色标识等已施工完成。 2、武汉三达: 明天下午 27 区送电, 26 区 1×4 线缆 3 日内敷设完成, 根据目前现场施工需要增加施工人数, 找当地村民参与接线头放线工作。25 区 26 区 18 号完成接线施工。 3、武汉华网: 现场所有剩余材料以交至项目部实际数量为准, 场内的杂物(木板 托盘 垃圾)等清空。三达要展开施工面增加焊工接地班组和箱逆变基础周围土方回填工作。恒信必须做好后期消缺工作。 4、武汉华网: 增加的当地施工人员, 必须加强安全管理, 避免发生安全事故。			



会议签到表

2017年10月13日

序号	姓名	单位名称	职称	联系电话
1	何书强	华网电力工程公司		
2	何书强			
3	何书强	恒信		
4	何书强	恒信		
5	何书强	恒信		
6	何书强	恒信		
7	何书强	恒信		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

