

施工进度计划及奖罚措施专题会议纪要

会议时间：2016年10月8日下午16:30

会议地点：项目驻地会议室

主持人：詹建平

参加人员：详见会议签到表（后附）

建设单位：连平广发光伏发电有限公司

（业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

（监理）

施工单位：湖北省电力勘测设计院

（EPC总包）

会议议题：施工进度事宜

签发人（总监理工程师/总监理工程师代表）：



会议内容


- 1、本项目元旦前必须送电并网。
- 2、10月30号前本项目必须具备并网条件，总包若延误该节点工期目标，业主将按照总承包合同对总包进行考核，每延误一天按照总包合同价款的千分之一对总包单位进行罚款考核。
- 3、光伏区围栏要尽快进行安装。
- 4、光伏区、升压站、外线的施工进度要全面抓紧跟上，总包单位的施工组织也要进一步完善。

附件：10月30日节点进度计划


2016年10月30日 广发连平光伏项目光伏区集电线路1、2
进度计划

光伏厂区			
工序	开始时间	完成时间	备注
项目布置图已确定的MWP			
管桩施工	10. 10.	10. 20	
立柱焊接			
支架安装	10. 10.	10. 24	
组件安装	10. 10.	10. 25	
箱变基础	10. 10	10. 20	
箱变安装	10. 18.	10. 25	
逆变器基础	10. 10.	10. 20	
逆变器安装	10. 18.	10. 25	
一级汇流电缆开挖	10. 12.	10. 23	
一级汇流电缆敷设回填	10. 12.	10. 28	
集电线路1、2开挖	10. 10.	10. 18.	
集电线路1、2电缆敷设	10. 15.	10. 23	10.20以后电缆敷设
光伏区试验		10.28.	
并网			

总包单位:



施工单位:





号1	22年文安时间	10月15日	1500吨地槽室内全部完成 含全部 电缆沟、设备基础等
----	---------	--------	--------------------------------

1000 得安记 1888 入 7 (10)

10-30-11

2016年10月30日 广发连平光伏项目进度计划

线路

工序	开始时间	完成时间	备注
施工准备			
线路复测			
材料订货			
基础工作	10.11	10.17	
基础施工		10.27	基础验收合格
基础验收			
铁塔组立		11.05	
铁塔验收			
架线施工		11.15	
附件安装		11.15	
初检及整改			
验收及联调		11.20	
总包单位: 		施工单位: 	



会议签到表

2016年 10.8. 下午 4.30

[illegible]