

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号:

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

签发:

张明

会议地点	现场会议室	会议时间	15 时
会议主持人	张明		
会议主题: 讨论前期遗留问题及续建 3MWp 土地道路			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出: 1、目前开关站篮球场、厂区灌溉井及续建 3MW 光伏厂区砍树工作正在进行施工中; 2、续建的 3MW 进场道路昨天已经与建设单位现场勘察过, 暂时未确定具体施工方案; 3、前期到货的箱逆变及支架等设备材料都还有剩余, 是否可作为本项目备品备件使用; 4、所有增补工程, 建设单位需下达书面文件; 5、请建设单位于本月 20 日前将续建 3MW 的施工用地交付给总包及施工单位。 建设单位: 连平广发光伏发电有限公司 及监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求: 1、建设单位内部已经就土地方面的问题进行内部讨论, 暂定于 8 月 20 日前完成征地事宜推进中; 2、请总包、施工单位与监理单位配合梳理下施工前准备工作, 尽快完成对接; 3、由于续建 3MW 所使用的组件与以前的组件生产厂家、规格等有所不同, 所以在支架的适配性方面会有所出入, 请总包单位进行比对。针对 3MW, 100 余亩场区电缆线路进行预估及核算, 完善初步设计补充文件; 4、前期已完成的 18MWp 完成后遗留下的施工难点, 做个整改方案, 进行专项讨论, 提交解决办法和结果; 5、所有的设计变更及现场签证按照广发的相关制度走流程, 所有的造价依据都是根据最新的造价信息进行核算;			
主送单位	连平广发光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.8.4

会议签到表

日期: 2017.8.3

[illegible]