

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

签发:



会议地点	现场会议室	会议时间	15 时
会议主持人			
会议主题: 讨论前期 18MWp 遗留问题及续建 3MWp 土地道路事宜。			
上次会议问题落实情况: 续建 30MWp80 余亩土地砍树, 进场道路, 支架组件适配性, 站内篮球场、停车棚及打井事项。			
本次会议内容: 总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出: 1、砍树完成 80%, 剩余杂树可在清表时同步完成; 2、进场道路因涉及因素较多, 目前只做临时道路, 退场时做永久道路; 3、篮球场建设暂缓; 停车棚设计有修改及变更及时反馈, 按图施工; 4、打井位置变更, 昨天设备移动; 5、前期光伏厂区围栏将会与续建的 3MWp 一同进行施工。 建设单位: 连平光伏发电有限公司 及监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求: 1、井的位置变动需要施工单位按照现场流程以书面形式上报监理及建设单位审批, 批准以后方可进行位置调整, 请施工单位补全手续。原先打井位置留下的孔洞需要进行回填, 重新选择井位置时需要考虑水泵电源位置, 检修电源与水泵电源共线; 2、综合楼后面的地块已经变更为农业科普光伏大棚, 它与车棚顶均有光伏组串, 需要考虑电线电缆路径, 需要采购一台适用的逆变器及汇流箱等材料, 请总包及分包单位上报相应的费用预算表; 3、篮球场灯光按照设计图纸进行施工; 4、光伏场区围栏尽快完善, 部分前期门没有做或未完成的位置多用铁丝进行临时加固; 5、10Kv 变压器已经安装, 但电缆至今未安装, 请尽快完成; 6、总包及分包按照 8 月 20 日为节点排施工进度计划表, 材料、机械、人员、图纸到位等都需体现出来, 下周上报监理及建设单位审批; 7、采购车辆需要与广发财务沟通再去采购; 8、关于广告牌的变更单在 6 月份已经下发, 请相关单位会后进行落实; 9、总包湖北院电气技术员不在, 现场需要技术员配合, 近期做相关问题的汇总表。目前发现的问题如程控机不能进行重拨; 10、保安室设计中也有套视频监控系统设备目前还没有安装; 11、应上级文件要求本电站数据需在省调、地调的调度数据网中体现出来, 请总包单位技术员确认是否可传输两路信号, 如不能则进行增补, 增加的设备数量、安装方案、报价等及时进行上报; 12、目前砍树已经完成 80%, 挖机清表工作可以开始, 下周五 18 日进场施工。因涉及 2 块 5 亩左右的板栗林需要重新进行测量, 下周一必须到场; 13、目前续建 3MWp 项目即将开始施工, 请总包及分包单位尽快上报各级管理人员名单、安全组织架构, 对进场施工人员进行安全技术交底, 三级教育工作。同时在每天的班前讲话中反复强调安全第一, 如在已建光伏区施工人员不得触碰组件支架或汇流箱等带电设备, 下雨天不能在组件下面躲雨, 施工时注意蛇虫鼠蚁叮咬等等事项都应考虑在内。			
主送单位	连平光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.8.11

会议签到表

日期: 2017/8/10/2

[illegible]