

## GFDZJBM09: 会议纪要

## 会 议 纪 要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

签发:

史 靓

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 现场会议室          | 会议时间 | 8月17日 14时30分 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 史 靓            |      |              |
| <p>会议主题:</p> <p>讨论前期 18MWp 遗留问题及续建 3MWp 土地道路清表事宜。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |              |
| <p>上次会议问题落实情况:</p> <p>1、车棚修改图还未出图, 光伏大棚下周出图, 具体时间会后定;</p> <p>2、篮球场灯光做增补签证;</p> <p>3、围栏材料不足, 暂时做临时封闭, 挂安全警示牌;</p> <p>4、10kV 变压器线缆线路还在协调中, 施工队伍进场需要预付款, 部分流程需要重新办理, 备用电源 10 月底之前完成;</p> <p>5、续建 3MWp 施工进度计划会后报验;</p> <p>6、广告牌施工单位提出进场需要 30% 的预付款, 建设单位和总包单位双方会后共同协商具体事宜;</p> <p>7、省调数据网需开通网络策略, 做资料申报。下周一联系厂家来现场实地查看, 总包单位技术员与建设单位专业工程师对接, 讨论具体方案;</p> <p>8、杂树清表工作同时进行, 测地数据周五上交建设单位。挖机明天进场, 甲方值班人员到场协调村民各项事宜。下周开始上报周进度计划;</p>      |                |      |              |
| <p>本次会议内容:</p> <p>总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出:</p> <p>1、目前红线范围基本确定, 下周地质勘测人员进场, 设计同步跟进;</p> <p>2、施工人员根据施工进度来, 计划按照 8 月 20 日开始排, 如有问题相应顺延;</p> <p>3、工人明日开始陆续进场, 临时道路会后讨论确定。</p> <p>建设单位: 连平广发光伏发电有限公司 及监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求:</p> <p>1、部分地块情况比较复杂, 如遇坟地需距离 20 米。人工清表时用红色编织袋做明显标识, 避免破坏;</p> <p>2、安全工器具金额较大, 总包单位出资, 由施工单位采购, 双方对接清单, 10 月份完成;</p> <p>3、光伏场区冲洗灌溉系统出图, 考虑现场出水量, 尽快反馈给设计;</p> <p>4、设备挂牌用双编号、箱逆变设备爬梯等细部工程尽快完善。</p> |                |      |              |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 连平广发光伏发电有限公司   |      |              |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 湖北省电力勘测设计院     |      |              |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017.8.17    |

