

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

签发：史靓

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年8月24日9:30
会议主持人	史 靓		
<p>会议主题： 讨论前期 18MWp 遗留问题及续建 3MWp 土地道路清表事宜。</p>			
<p>上次会议问题落实情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、车棚修改图周五出图，光伏大棚仍改为花园； 2、围栏本周施工； 3、10kV 变压器线缆线路施工队伍暂时还不确定进场时间； 4、续建 3MWp 施工进度计划尽快上报； 5、广告牌施工单位方面无进展； 6、接中调，已经与南瑞、华讯两家单位进行沟通，初步方案已经确定，下周去市供电局核实，需要申请预付款； 7、进场施工便道的路线点位已经确定下来，因建设、总包、施工三家单位承担费用问题没有协商好，具体事项会后协商； 			
<p>本次会议内容：</p> <p>总包单位：湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上周五下午、周六上午清表施工两天，目前已经因村民阻工停工 5 天； 2、打井作业，1#井明天开始装管子，2#井继续施工，检修电源的走向由现场确定方案，再行报价； 3、接中调的具体费用还需供电公司确认需要具体设备和价格； <p>建设单位：连平广发光伏发电有限公司 及监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、接中调事宜与两家通讯公司沟通后，给出充分理由。需要多少造价，预付款多少也具体说明； 2、篮球场的征地补偿方案已经批准，正在做协议； 3、打井电源做三厢布置，地线做永久性的； 4、场区农业公司的集装箱做临时接地，暂时与支架接地相连。 5、下周续建 3MWp 土地可以进行清表作业。 			
主送单位	连平广发光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.8.27



