

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

签发:

史靓

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 8 月 30 日 15:00
会议主持人	史 靓		
会议主题: 讨论前期 18MWp 遗留问题及续建 3MWp 土地道路清表事宜。			
上次会议问题落实情况: 1、车棚修改图目前尚在修改中; 2、围栏已经做临时维护; 3、10kV 变压器线缆线路施工队伍暂时还不确定进场时间; 4、续建 3MWp 施工进度计划(电子版)已经审核,修改要求已给出,尽快向建设单位报审; 5、广告牌施工单位方面无进展; 6、接省中调一事经过了解,必须经过河源电力局传输信号至省调,但目前两方尚未联通,下周去河源局了解具体情况; 7、进场施工便道的路线点位已经确定下来,红线内外施工道路会后查相关招投标文件及合同要求,落实归属负责问题; 8、农业公司的集装箱临时接地目前还没有完成。			
本次会议内容: 总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出: 1、续建 3MWp 项目本周勘测进场施工,下周设计到场出平面布置图及相关配套设施图纸。勘测队伍预计本周五进场对续建 3MWp 红线范围地形测量,请建设单位安排人员值班,配合勘测作业; 2、水井泵电源(检修电源)的走向方式会后四家单位一起到现场确定具体路径; 3、1#井水管已经安装完成,2#井正在施工中,3#井的位置已经确定; 4、在施工工程中会遇到各种各样的问题,很多时候会涉及一些费用补偿问题,建议由建设单位牵头,组织总包、施工、监理单位成立一个小组,针对此类事件做预案; 建设单位: 连平广发光伏发电有限公司 及监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求: 1、续建 3MWp 土地问题会后尽快完成; 2、接如省中调事宜下周去河源电力局了解情况后及时反馈; 3、组织四家单位成立小组的预案,下周开会前由总包单位提交草稿。			
主送单位	连平广发光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 8 月 31 日

会议签到表

日期: 2017年8月30日

[illegible]