

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

签发:

史 靓

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 9 月 7 日 15:00
会议主持人	史 靓		
会议主题: 讨论前期 18MWp 遗留问题及续建 3MWp 土地道路清表事宜。			
上次会议问题落实情况: 1、车棚修改图纸会后由现场设计人员联系公司设计部门相关人员, 下周落实到位; 2、2#井钻机钻头掉落井内, 目前还在处理中; 3、通讯接省中调一事已经与河源电力局联系, 目前得到的回复与前期方案一致, 需要增加相关设备; 4、农业公司的集装箱临时接地目前还没有完成。			
本次会议内容: 总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出: 1、目前设计人员已经到场, 主要负责与院里相关部门进行协调工作, 保证设计进度满足现场施工进度需要; 2、经与河源电力局沟通后了解到光伏电站内现有设备不能满足现场通讯要求, 但是目前施工是根据合同方案进行施工; 3、安全工器具在合同范围内的, 由湖北院与湖北建安直接签证, 暂时按照满足急需要求进行采购, 验收前完善到位; 4、明天施工单位按照建设单位要求安排机械进场清表、挖树桩施工; 5、近日我总包单位公司质安部人员来现场检查后对现场提出部分安全管理方面的要求及建议, 因目前项目还处于施工阶段, 尚未移交。但建设单位已经在使用, 且光伏场区已经有部分区域农业公司进行种植, 存在很多安全隐患。请建设单位引起高度重视。 建设单位: 连平广发光伏发电有限公司 及监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求: 1、进场便道问题, 明天上午与当地人员去现场勘察, 了解具体情况; 2、涉及现场安全生产管理方面会抓紧落实完善, 尽量改变现状, 落实安全执行情况; 3、就通讯接入省中调事宜的相关方案及资料由总包湖北院发给谢站长; 4、关于下一阶段施工进度计划排布, 施工方案, 需要明确目前可以做什么, 能做到哪一步; 5、以后签证一级一级呈报审批, 执行流程也是一级一级执行。 现场建设单位、总包单位、施工单位三方达成共识: 1、明天就前期现场签证由建设单位、总包单位及施工单位协商, 进行解决。会上同意以后如有现场变更类签证在施工完成后确认属实立即签署签证单。如遇主要负责人不在可由相关负责单位人员在边上签署确认, 最后主要负责人签署。 2、现场施工过程中如遇阻工, 若当天未能达到一个机械台班及人员工时则按照整个进行计算。若阻工超过三天, 施工单位可提出撤场要求。 3、会上强调管理制度, 按照建设单位管理总包, 总包负责分包(施工单位)的方式进行, 不得越权指挥, 如遇紧急情况需越级指挥需告知相关管理单位; 4、零星工程(包括广告牌、10kV 线路及车棚篮球场等)组织各专业队伍进场统一部署, 与续建 3MWp 建设同步进行。续建 3MWp 施工便道的资金建设单位可先走流程, 暂时不给工程进度款, 待建设完成后一次性请款。			
主送单位	连平广发光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 9 月 8 日

项目 会议签到表

日期:

[illegible]