

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

签发:

史靓

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 9 月 21 日 15:00
会议主持人	史 靓		
会议主题: 讨论前期 18MWp 遗留问题及续建 3MWp 土地道路清表事宜。			
上次会议问题落实情况: 1、农业公司的集装箱临时接地目前还没有完成; 2、续建 3MWp 光伏场区进场道路施工及交付使用;			
本次会议内容: 总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出: 1、上周三口井已经全部施工完成。灌溉清洗系统设计图纸, 目前确定做 3 个水池, 保证水压的情况下进行布管。下周二之前电子图到位, 需建设单位确认可行性。 2、目前清表工作已经完成 70%到 80%, 还有部分土地涉及纠纷, 村民不允许施工, 请建设单位尽快出面解决, 不要因为土地问题导致村民阻工情况发生; 3、续建 3MWp 光伏场区的进场道路目前仍未开始施工, 请建设单位给出具体交付或施工时间, 不能一拖再拖了; 4、现在红线范围内需要测量的地块相对集中的放在一起测量; 5、设计人员明天离场, 请建设单位有什么土地方面需要调整的问题尽快提出, 对后期影响较大, 后期电气图纸也会陆续出来; 6、先由总包单位向建设单位申请 2MWp 的款项, 由建设单位内部走流程。 建设单位: 连平光伏发电有限公司 及监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求: 1、目前可测量的地块范围不大, 总包、施工单位现场留一个测量人员; 2、进场道路施工方案需要提出书面方案文件。进场路段有 2 个拐角处需要扩宽, 扩宽的土地是征地或租地的问题由总包单位出面解决。具体施工时间本月底与村委协商后最终确定; 3、后续有新增土地需要总包与设计公司及时沟通。目前现场坟按照 5m 的范围进行预留, 由光伏场区外到坟的位置留过人通道, 与检修道路一并考虑。光伏场区设计时将预留检修道路、排水、水土保持等措施考虑在里面。根据现场地形做预防水土流失的措施, 如挡砂、导流措施等; 4、以 9 月 11 日开始清表作业重新排施工进度计划。			
主送单位	连平光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 9 月 22 日

广州发展连平大海项目会议签到表

日期: 2017年9月21日 15时

[illegible]