

## GFDZJBM09: 会议纪要

## 会议纪要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏项目

签发:

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年9月13日 16:30			
会议主持人	史 靓					
会议主题:						
讨论前期 18MWp 遗留问题及续建 3MWp 土地道路清表事宜。						
上次会议问题落实情况:						
1、农业公司的集装箱临时接地目前还没有完成。						
本次会议内容:						
总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出:						
1、对于今天下午 2 点 50 分现场发生火灾事宜进行批评教育, 明天组织现场现有施工人员进行山林火灾方面的安全交底教育工作;						
2、打井施工 2#井预计明日施工完成, 续建 3MWp 清表作业仍在施工中, 预计已施工完成 65%;						
3、关于临时道路已经与 9 月 11 日用手写方式报价 21 万余元(含税)报总包单位审批;						
4、续建 3MWp 图纸已基本完成, 但还需报设计公司审批, 暂时用电子版图纸施工。光伏场区内坟的位置已进行定位, 按照建设单位在坟周围 5 米范围内不得进行施工生产的要求进行了预留;						
5、总包、分包单位项目负责人与建设单位领导约定明天下午就部分签证审批进行协商讨论, 具内容主要有并网停工到现在工人、管理人员的费用, 35kV 送出线路实际按照 110kV 线路进行施工等等;						
建设单位: 连平广发光伏发电有限公司 及监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求:						
1、自并网发电之后停工时间比较长, 现场施工人员及管理人员所剩不多, 安全管理体系不健全, 安全意识薄弱等等情况存在, 今天在现场发生火情时因为个人因素在火势还小的情况下, 发生误判, 导致延误最佳灭火时间, 造成此次的山林火灾。这次的事件对我们现场施工管理人员也是敲响了警钟, 让我们现场全体人员知道施工不忘安全的重要性。明天开安全交底会建设、总包、各个分包及监理单位全体在场人员都必须参加。今后施工现场机具、工入人身安全问题一定要引起重视, 一旦有事故隐患一定要及时阻止, 可越级汇报;						
2、设计总图中总装机容量约为 4.14MWp, 图纸尽快报设计公司审批, 总包、分包单位按照 9 月 10 日开始施工, 施工周期为一个月, 报施工进度计划, 施工进度计划安排落实, 每周报周进度计划。初步设计方案出来后, 后续材料采购进场计划跟进, 前期桩、支架材料、设备进场等准备工作要做好, 做好工序衔接;						
3、道路报价尽快审核, 报价先以联系函的方式上报, 具体报价做附件, 支架图纸尽快出图;						
4、续建 3MWp 光伏场区北侧的村民住房边上做应急消防通道。						
主送单位	连平广发光伏发电有限公司					
抄送单位	湖北省电力勘测设计院					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年9月15日			



### 项目 会议签到表

日期：