

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期24MW)农业光伏项目

签发:

史和

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年9月28日 15:00
会议主持人	史 和		
会议主题: 讨论前期18MWp遗留问题及续建3MWp土地道路清表事宜。			
上次会议问题落实情况: 1、续建3MWp光伏场区进场道路施工及交付使用;			
本次会议内容: 建设单位、总包、分包、施工及监理单位多方一直达成下列事项: 1、建设单位提出广告牌取消施工; 2、续建3MWp进场道路目前未确定由谁来施工,请总包单位尽快施工完成; 3、设计图纸交付情况:①车棚修改图国庆后完成;②续建3MWp场区布置图按照现有土地进行设计,定于10月12日出图;③光伏场区检修电源尽快出图; 4、接省中调事宜,通讯施工单位所报方案已退回,按照总包单位要求进行修改,暂时无回复; 5、国庆中秋节节假日值班表由总包单位明天给出; 6、目前土地征地手续已经完成并交付总包单位,如在施工过程中因土地问题产生纠纷。由建设单位进行负责,进场道路方面由总包负责。			
主送单位	连平广发光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年9月30日

会议签到表

日期:

[illegible]