

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期24MW)农业光伏项目

签发:

史 观

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年10月26日 09:00
会议主持人	史 观		
会议主题: 讨论前期18MWp遗留问题及续建3MWp土地道路清表事宜。			
上次会议问题落实情况: 1、续建3MWp光伏场区进场道路施工及交付使用;			
本次会议内容: 总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出: 1、昨天与当地人员就续建3MWp进场道路租地合同进行协商, 今天去与其签署合同; 2、目前现场设备有箱逆变设备各5台, 汇流箱64台, 组件0.6MWp, 管桩、支架若干。支架、桩已下单(现场存货及采购合计3.8MWp); 3、10kV备用电源在前几次会议上提出与续建3MWp同步完成, 现在也需提上议程; 4、清洗灌溉系统中增加消防设施, 图纸仍在修改中, 下周一上报图纸和方案; 5、接省中调事宜, 南瑞方面已经完成, 下午报具体方案和价格; 6、施工单位提出现场具备进场条件, 2至3天内打桩机可到场, 正式开工; 7、续建的容量已确定为3.8MWp, 请建设单位将增加土地计划报给设计; 8、在施工过程中, 有新增地块, 可进行调整安排进行施工。如本次施工完成后, 则不予再次进场。			
主送单位	连平广发光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年10月27日

